



A TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI

A TUTTI I LAVORATORI

Cantiere Bicocca

Milano via Chiese/via Stella Bianca

Busto Arsizio, 27/04/2020

OGGETTO: NUOVO CORONAVIRUS - covid19
Procedura per la prevenzione del Coronavirus
(Riferimento cantiere – **procedura n. 15 – rev.02**)

In previsione della riapertura del cantiere, in riferimento a tutti gli obblighi e disposizioni previsti dai DCPM emanati per la prevenzione al contagio del Covid-19, Impresa Devi Impianti in qualità di Affidataria presso il cantiere Bicocca, applica una procedura per la gestione dell'organizzazione del cantiere, atta a minimizzare il rischio di contagio.

Il presente documento risulta parte integrante al POS N. 2020/POS/0002 del 30/01/2020 rev.01 del 04.03.2020 ed entra nel merito della gestione dei controlli, della viabilità interna e dell'utilizzo degli apprestamenti igienico assistenziali quali spogliatoi, mensa e servizi igienici.

1. INGRESSO AL CANTIERE – MODALITA' DI ACCESSO

Devi Impianti predispone giornalmente un programma lavori (**Allegato 1**) inserendo il numero delle risorse per attività e per piano di lavoro, in modo da ottenere una chiara distribuzione degli addetti all'interno del cantiere. L'obiettivo è fare in modo che all'interno del cantiere vi sia un numero massimo giornaliero di lavoratori pari a 35/37 unità, pertanto, Devi Impianti si interfacerà direttamente con la ditta Subappaltatrice, dando precisa indicazione del numero di addetti da poter inviare presso il cantiere.

All'arrivo in cantiere, i lavoratori si disporranno sul marciapiede in fila ordinata mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1,00m e si sottoporranno al controllo della temperatura: 37,5° è la temperatura di soglia oltre la quale scatta l'allarme.



Per snellire l'attività e facilitare l'ingresso in cantiere, verrà predisposto un registro, già precompilato con nominativo di tutti gli addetti suddivisi per ditta, sul quale il soggetto di DEVI incaricato con nomina al controllo, annoterà la presenza del lavoratore e temperatura; non verrà registrata la temperatura rilevata, ma solo se la medesima è inferiore o superiore alla temperatura di soglia (37,5°C).

Per facilitare il riconoscimento dell'operatore, si richiede ad ogni ditta subappaltatrice di fornire al dipendente un cartellino di riconoscimento ben visibile, di dimensioni opportune a garantire una facile lettura a distanza, con indicazione della ditta di appartenenza, nome e cognome.

CANTIERE BSC BICOCCA
DITTA APPARTENENZA
NOME LAVORATORE
COGNOME LAVORATORE



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it - MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

Di seguito si riporta il registro di ingresso e uscita dal cantiere.

Il lavoratore non firmerà più in ingresso e in uscita, come avveniva prima, perché la registrazione delle presenze verrà


effettuata dall'operatore DEVI in fase di controllo.

Il controllo della temperatura verrà effettuato anche in uscita, sempre da operatore DEVI.

Sul medesimo registro verrà indicata la consegna dei DPI relativa alla giornata lavorativa, identificando se i medesimi sono stati forniti dal Preposto della rispettiva ditta Subappaltatrice, oppure dal Preposto di DEVI.


Ai dipendenti verrà consegnata informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 (**Allegato 2**) e verrà richiesta a tutti i dipendenti, autodichiarazione di non presentare sintomi riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, COVID19/polmonite), non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o territori Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver avuti contatti con persone affette da COVID 19 (**Allegato 3**).

REGISTRO PRESENZE - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO							DATA:	
NOMINATIVO DITTA			ENTRATA		USCITA		FORNITURA DPI	
N.	COGNOME	NOME	INGRESSO	> 37,5 °C	USCITA	> 37,5 °C	DA PREPOSTO SUBAPP.	DA PREPOSTO DEVI
1	COGNOME	NOME						
2	COGNOME	NOME						



A controllo avvenuto, gli addetti accederanno al cantiere sempre ordinati e in fila indiana a distanza di sicurezza (la distanza di sicurezza sarà creata mediante segnaletica verticale, paletti posti a circa 130cm), percorrendo il perimetro (qui la distanza di sicurezza verrà tracciata sulla pedana mediante segnaletica orizzontale) attiguo le baracche fino agli spogliatoi. All'interno dei medesimi accederà un addetto alla volta; il controllo del flusso in ingresso e uscita dagli spogliatoi sarà svolto da un altro addetto DEVI, al fine di impedire intersezioni che mettano a rischio l'avvicinamento delle persone.

Usciti dagli spogliatoi, gli operatori raggiungeranno l'edificio mediante percorso protetto, fino al montacarichi o al piano terra dell'edificio.



Nell' **allegato 4** si riportano i percorsi per l'accesso al cantiere.

2. INGRESSO CANTIERE - CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Il controllo della temperatura verrà effettuata da operai DEVI, appositamente nominati (**Allegato 5**) e dotati di mascherina, guanti in lattice e occhiali:

- Marcello Prestifilippo
- Eduardo Lambiase



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

Se la temperatura rilevata fosse 37,5 °C o superiore, il soggetto verrà fatto sostare in posizione appartata nei pressi della baracca uffici fornendogli mascherina chirurgica e guanti. Passati circa 10/15 minuti si provvederà a riprovare la temperatura; se la condizione non è rientrata sotto il limite di soglia, il soggetto verrà allontanato dal cantiere, consigliando di attuare le prescrizioni indicate dal D.C.P.M. del 26.04.20. Il Preposto di DEVI comunicherà al datore di lavoro della relativa ditta subappaltatrice, l'allontanamento del proprio dipendente e farà compilare una dichiarazione di vietato accesso al lavoratore (**Allegato 6**)


Se il soggetto non idoneo all'ingresso avesse raggiunto il cantiere con altre persone, le medesime verranno allontanate dal cantiere.

Si sottolinea che gli addetti che partono dalla ditta per raggiungere il cantiere vengono sottoposti al controllo della temperatura in ditta; praticamente in cantiere sono sottoposti a secondo controllo.

3. SANIFICANTE PER MANI

All'interno del cantiere saranno presenti dispenser di sanificante per la detersione delle mani, collocati come segue:


- ✓ Uno posto appena fuori dalla baracca uffici, da utilizzare prima di entrare in ufficio
- ✓ Uno all'esterno dei servizi igienici da utilizzare prima di accedervi
- ✓ Uno all'esterno dei locali spogliatoio da utilizzare sempre prima di accedervi
- ✓ Uno in prossimità dell'ingresso ai locali mensa posti al piano terra da utilizzare prima e dopo la consumazione dei pasti





IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it



● Sanificante per mani

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA INDOSSARE

Mascherina:

- Gli addetti in ingresso al cantiere dovranno indossare mascherina chirurgica;
- il Preposto di ogni ditta subappaltatrice, a controllo avvenuto, fornirà alla propria squadra mascherine FFP2 da indossare durante le ore lavorative. Per eliminare problemi di conservazione e sanificazione dei DPI, sarà impedito lo stoccaggio delle mascherine in cantiere; la ditta subappaltatrice dovrà approvvigionare in cantiere la quantità necessaria per lo svolgimento delle attività giornaliere. Il Preposto effettuerà il controllo della temperatura per primo, in modo da consentire la distribuzione dei DPI ai suoi addetti;
- Le figure responsabili di DEVI, potranno indossare mascherine chirurgiche all'interno della baracca uffici e mascherine FFP2 all'interno del cantiere.

Guanti:

- è fatto obbligo a tutti i lavori di indossare i guanti da lavoro durante la giornata lavorativa, che dovranno essere sempre integri
- è fatto obbligo l'utilizzo dei guanti in lattice per accedere alla baracca uffici. In corrispondenza dell'ingresso dell'ufficio saranno disponibili guanti in lattice; il lavoratore dovrà togliere i propri guanti da lavoro, sanificare le mani, indossare i guanti in lattice che poi getterà una volta uscito, sanificandosi nuovamente le mani prima di rimettersi i guanti da lavoro e ritornare alla propria postazione di lavoro.

Occhiali:

- nelle lavorazioni dove la distanza interpersonale è minore a 1,00 m, è fatto obbligo indossare occhiali per la protezione agli occhi



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

Ogni ditta subappaltatrice sarà responsabile della distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale ai propri dipendenti. In caso di lavoratori sprovvisti, DEVI li metterà a disposizione, addebitandone l'onere.

Sanificante:

ad ogni addetto presente in cantiere verrà consegnato un tubetto di gel sanificante da portare indosso per il proprio utilizzo personale; questo significa che ogni volta che si toglierà i guanti da lavoro, prima di toccare qualsiasi cosa (da viso, occhi, bocca ad oggetti), provvederà all'igienizzazione delle mani.

La fornitura verrà effettuata da DEVI per ragioni organizzative, addebitandone l'onere. In tal modo si eviteranno dispenser di igienizzante sparsi per il cantiere, anch'essi possibili fonte di contagio. L'igiene della persona deve essere fattore di primaria importanza nel rispetto di tutti gli addetti presenti.

4. BARACCA UFFICI

Nella baracca uffici sono presenti n. 3 postazioni:


- N. 1 Responsabile di Commessa
- N.1 Assistente al Responsabile di Commessa
- N. 1 Preposto

Il preposto è raramente presente in ufficio in quanto la sua attività è svolta sempre sul cantiere.

Le altre due figure occupano la propria postazione mantenendo la distanza di sicurezza di 1,00 m, in questo caso di circa 1.80m.

Prima di accedere all'interno degli uffici dovranno sanificare le mani con sanificante collocato in prossimità della porta di ingresso.

Al fine di non creare situazioni di sovraffollamento visto lo spazio ristretto dell'ambiente, in caso di necessità, una sola persona alla volta potrà accedere agli uffici, previa sanificazione delle mani



5. SERVIZI IGIENICI

Sarà consentito l'utilizzo dei servizi igienici solo ad una persona alla volta, questo per evitare che nella zona lavaggio mani non avvenga il rispetto delle distanze di sicurezza.

All'interno dei servizi igienici verranno esposti cartelli sulla corretta modalità di lavaggio mani.





IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

Durante il giorno, chi necessitasse dell'utilizzo del servizio igienico, dovrà avvisare il preposto di DEVI, così da effettuare spostamento all'interno del cantiere in sicurezza.

6. SPOGLIATOI

L'utilizzo dello spogliatoio sarà consentito ad una persona alla volta.

Avendo una sola porta di accesso e uscita, il far accedere una persona alla volta consente il rispetto delle distanze di sicurezza.

La procedura utilizzata per l'accesso al cantiere, viene ripetuta anche in pausa pranzo e alla sera a fine turno. Sarà presente una persona di DEVI che controllerà il giusto flusso in ingresso/uscita dagli spogliatoi.

All'interno degli spogliatoi verranno esposti cartelli sulla corretta fruizione degli ambienti

FRUIZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEI SERVIZI IGIENICI	
Visto il momento di particolare gravità, anche l'uso degli spogliatoi e in particolare dei servizi igienici può rappresentare un pericolo di contagio.	
	Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti all'interno dello spogliatoio e servizi igienici
Al fine di evitare quanto sopra riportato sono obbligatori i successivi comportamenti	
	Accesso contemporaneo di massimo n. 3 persone Divieto di avvicinarsi a meno di un metro da altre persone che stanno frequentando lo spogliatoio Nell'uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di un metro dagli altri lavoratori.
	Una volta terminata la fruizione dello spogliatoio abbandonare l'ambiente in modo da consentire la fruizione da parte degli altri lavoratori
Durante la giornata di lavoro, rispettare le seguenti indicazioni: • Rimanere ad un metro di distanza degli altri lavoratori. • Indossare le mascherine; • Non scambiarsi baci, abbracci o strette di mano; • Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all'interno dei servizi igienici; • Non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare in appositi contenitori dopo ogni utilizzo	

7. ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO


Come anticipato nel punto 1 “Modalità di accesso”, una volta che l'operatore esce dallo spogliatoio, raggiunge le aree di lavoro in due modi (**Allegato 7**):

- Con il **montacarichi**: l'utilizzo come mezzo di trasporto delle persone ai piani, è consentito per un numero massimo di quattro persone contemporaneamente
- Con le **scale**: per non creare incroci di flussi di persone che salgono e scendono, si utilizzerà la scala che non va in copertura (entrando nel complesso, quella sulla destra) come “Scala a SALIRE”, mentre l'altra (entrando nel complesso, quella sulla sinistra) come “scala a SCENDERE”



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it



8. ACCESSO AI LOCALI MENSA

La consumazione dei pasti avverrà nel piano terra dell'edificio, spazio adeguatamente areato che consente la disposizione di tutti gli addetti al cantiere garantendo la distanza minima di sicurezza di 1,00m.

I locali mensa sono due, contraddistinti da "Mensa 01" e "Mensa 02", all'interno dei quali sono stati inseriti dei tavoli in legno, disposti contro le pareti.

I tavoli saranno rivestiti con materiale plastico al fine di consentirne l'igienizzazione.



A photograph showing the interior of a sauna. On the left, a wall is constructed from red bricks with white mortar. Two wooden benches are visible, made of light-colored wood, arranged in a row. A window with a wooden frame is set into the wall, letting in bright light. The ceiling is made of concrete or a similar material. The floor is dark and appears to be made of stone or concrete.





IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.


Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

I lavoratori lasceranno l'area di lavoro dirigendosi ordinatamente verso i servizi igienici e spogliatoi per poi andare nei locali mensa posti al piano terra.

I posti nel locale mensa saranno identificati da un numero da 1 a n; il personale DEVI, addetto al controllo, farà sedere gli operai, uno alla volta, comunicandogli il numero che identificherà la posizione che dovrà occupare per il tempo della consumazione del pasto. L'uscita dal locale avverrà sempre in modo ordinato e sarà l'addetto di DEVI a comunicare la sequenza dell'ordine con il quale verrà evacuato l'ambiente.

Terminato il primo turno, verrà effettuata l'igienizzazione dei locali, e solo dopo ne verrà consentito l'utilizzo al gruppo successivo.

I soggetti in uscita si dirigeranno nelle relative aree di lavoro mediante scala assegnata (quella per la salita) così da consentire la discesa del secondo gruppo che effettuerà i medesimi spostamenti, ovvero prima servizi igienici e spogliatoi e successivamente locale mensa. Prima di uscire, i lavoratori provvederanno a rimettere la mascherina.



9. OGGETTI "PERSONALI"

Gli oggetti personali accessori e di ausilio alle attività lavorative dovranno essere custoditi all'interno dello spogliatoio.

I contenitori per alimenti verranno collocati su ripiani realizzati appositamente all'interno degli spogliatoi e non all'interno degli armadietti. Questo per consentirne l'igienizzazione prima che i medesimi vengano portati all'interno dei locali mensa.

Non è consentito l'utilizzo di scaldavivande e di frigoriferi.

Nulla, oltre ai dispositivi di protezione individuale e attrezzatura necessaria allo svolgimento dei lavori, dovrà essere portata all'interno del cantiere.

10. IGIENIZZAZIONE LOCALI

I locali verranno igienizzati quotidianamente secondo due modalità:

- A. Ditta specializzata "Archimede sas" che effettua una volta la settimana pulizia e sanificazione dei locali
- B. Nebulizzazione di sodio ipoclorito diluito in soluzione acquosa in diversa percentuale a seconda degli ambienti
 - o 0,1% per gli uffici, spogliatoi e mensa
 - o 0,5% per i servizi igienici
 - o 1,00% per gli spazi aperti di pertinenza alle baracche e nell'area aperta cantiere



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

Il prodotto arriva in taniche chiuse in cantiere e lì viene diluito da addetto DEVI, debitamente formato (**Allegato 8**). Una volta diluito, la sostanza igienizzante viene spruzzata con apposito nebulizzatore.

Le taniche e l'apparecchiatura utilizzata per la nebulizzazione, a fine utilizzo, sono custoditi sottochiave in contenitori con fondo al fine di evitare lo sversamento a terra.

Le persone addette alla sanificazione sono:

- o Eduardo Lambiase
- o Antonio Ascolese

Saranno dotati dei seguenti DPI:

- Visiera protettiva
- Mascherina Ffp2
- Guanti in lattice
- Tuta monouso
- Stivali

C. Generatore di ozono, posizionata negli uffici, spogliatoi e locale mensa.

La modalità di sanificazione con generatore ad ozono verrà attivata appena disponibile la macchina (già ordinata); subito verrà messa in atto la modalità con nebulizzazione.

La frequenza delle attività di pulizia e sanificazione sono le seguenti:

- o Uffici: trattamento una volta al giorno
- o Spogliatoio: due trattamenti, uno la mattina una volta terminato l'ingresso di tutti gli operatori (questo consente l'igienizzazione anche dei contenitori alimentari) ed uno la sera a termine lavoro
- o Locali mensa: trattamento effettuato prima di ogni turno
- o Servizi igienici: due volte al giorno con metodo a nebulizzazione

Le attività di sanificazione saranno annotate su registro.

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO					
DATA	ORA	AMBIENTE	MODALITA'	SOGGETTO INCARICATO	FIRMA

GENERATORE DI OZONO

GENERATORE DI OZONO

- ✓ LA SANIFICAZIONE CON L'OZONO ELIMINA AGENTI PATOGENI COME GERMI, BATTERI, VIRUS, MUFFE, POLLINI, FUNGHI, SPORE, LEVITI DALL'ARIA E DISINQUA E RIMUOVE I CATTIVI ODORI DI NATURA ORGANICA E INORGANICA
- ✓ L'OZONO (O3) È UNA MOLECOLA COMPOSTA DA TRE ATOMI DI OSSIGENO. L'OZONO È UN GAS A BASSA DENSITÀ E INCOLORE A TEMPERATURA NORMALE
- ✓ LA SANIFICAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE NELLE CONDOTTE DI CONDIZIONAMENTO E NELL'EVAPORATORE DOVE SI CREANO, PER EFFETTO DELL'UMIDITÀ, MUFFE MALEODORANTI
- ✓ IDEALE PER: CAMERE DI HOTEL, RISTORANTI, BAR, PIZZERIE, STUDI MEDICI, STUDI VETERINARI, MENSE, SALE DI ATTESA, UFFICI, AMBIENTI DI LAVORO, APPARTAMENTI, IMBARCAZIONI, PALESTRE, BANCHE, CENTRO COMMERCIALE, CASE VACANZE, BED & BREAKFAST, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CENTRI ESTETICI, LAVANDERIE, NEGOZI, MAGAZZINI STOCCAGGIO ALIMENTARI, AULE CORSI, CELLE FRIGORIFERE, SERBATOI, AMBIENTI SCOLASTICI, SCANTINATI ECC...

TENSIONE NOMINALE	AC 230V / 50Hz
POTENZA	85 W
PRODUZIONE OZONO	10 gr/h
IMPOSTAZIONE TEMPO OPERATIVO	0-60 min.
PESO	2,8 Kg
DIMENSIONI	L. 286 x H. 147 x P. 237
UTILIZZABILE PER AMBIENTI DA:	200 / 400 m²

ELIMINA:

- VIRUS
- BATTERI
- POLLINI
- BENZENE
- FUMO DI SIGARETTA
- POLVERI SOTTILI
- ODORI SOGRADEVOLI
- GAS (TVOC)



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it


11. AERAZIONE DEI LOCALI

Nei locali dove è prevista permanenza, anche ridotta, di personale, sarà garantito continuo ricambio d'aria.

12. SMALTIMENTO DEI DPI

Preso il cantiere saranno collocati appositi contenitori chiusi per la raccolta dei DPI dismessi a fine giornata (o quando necessario).

I contenitori saranno resi visibili da idonea cartellonistica e saranno collocati nella zona baraccamenti, in corrispondenza degli spogliatoi, all'interno del piano terra in corrispondenza del locale mensa e ad ogni quattro piani alternati lungo lo sviluppo in altezza del fabbricato.





IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

13. MEZZI DI TRASPORTO e CANTIERE - IGIENIZZAZIONE

Relativamente ai mezzi distinguiamo tra:

- furgoni per trasporto dei lavoratori dalla ditta al cantiere che vengono igienizzati ogni giorno al rientro in ditta. Quando il mezzo trasporta più persone, i lavoratori indossano mascherina FFp2 in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1,00m e si igienizzano le mani all'inizio e al termine dell'utilizzo. Inoltre, verrà garantito il ricambio di aria all'interno dell'abitacolo;
- macchine per trasporto di persone. Le macchine presenti in cantiere vengono pulite quotidianamente ed igienizzate una volta la settimana mediante prodotti igienizzanti. In caso di trasporto promiscuo di due o più persone, gli occupanti dell'abitacolo indosseranno mascherine FFp2 in quanto non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1,00m, igienizzando le mani prima e dopo utilizzo. In caso di due persone, la seconda occuperà il sedile posteriore in posizione obliqua. Inoltre, verrà garantito il ricambio di aria all'interno dell'abitacolo;
- Mezzi da cantiere (es. manitou) vengono igienizzati ogni giorno a fine giornata.
- Mezzi pubblici: chi utilizza mezzi pubblici ha obbligo di indossare mascherina Ffp2 e guanti e mantenere le distanze di sicurezza come imposto dal D.C.P.M.

Le attività di sanificazione vengono registrate su apposito registro.

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEZZI - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO				
DATA	ORA	TIPO MEZZO - TARGA	SOGGETTO INCARICATO	FIRMA

E' fatto obbligo a tutti i subappaltatori l'igienizzazione dei propri mezzi da cantiere, per come imposto, e sarà il relativo preposto a controllare che ciò avvenga.

14. ATTREZZATURE - IGIENIZZAZIONE

Relativamente ai mezzi distinguiamo tra:

- attrezzature assegnate a dipendenti che fanno rientro in ditta vengono igienizzati ogni giorno, di rientro in ditta ed il loro utilizzo in cantiere avviene mediante guanti da lavoro integri.
- Attrezzature assegnate al cantiere che vengono igienizzate a fine giornata lavorativa in cantiere.

Le attività di sanificazione vengono registrate su apposito registro.



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

REGISTRO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ATTREZZATURE - CANTIERE BSC BICOCCA - MILANO				
DATA	ORA	TIPO ATTREZZATURA	SOGGETTO INCARICATO	FIRMA


E' fatto obbligo a tutti i subappaltatori l'igienizzazione delle proprie attrezzature, per come imposto, e sarà il relativo preposto a controllare che ciò avvenga.

15. INGRESSO IN CANTIERE DI TRASPORTATORI

I fornitori e trasportatori accederanno al cantiere solo se preventivamente autorizzati.

Il mezzo entrerà dall'ex ingresso principale fino ad altezza gru per il successivo scarico (**Allegato 9**). L'autista, munito di mascherina e guanti, dovrà scendere dal mezzo solo se strettamente necessario.

Non potrà accedere agli uffici e dovrà mantenere distanza di sicurezza al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere.



In caso di necessità, al trasportatore viene messo a disposizione un servizio wc chimico ad uso esclusivo, per come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14.03.20 e successivo 24.04.20.



16. INGRESSO IN CANTIERE DI VISITATORI

L'ingresso ai visitatori sarà consentito solo preventiva autorizzazione. Verrà eseguito il controllo della temperatura. Se la temperatura rilevata fosse 37,5 °C o superiore, il soggetto verrà fatto sostare in posizione appartata nei pressi della baracca uffici fornendogli mascherina chirurgica e guanti. Passati circa 10/15 minuti si provvederà a riprovare la temperatura; se la condizione non



è rientrata sotto il limite di soglia, il soggetto verrà allontanato dal cantiere, consigliando di attuare le prescrizioni indicate dal Ministero della Salute e gli farà compilare una dichiarazione di vietato accesso al lavoratore (**Allegato 6**).

Prima di accedere al cantiere verrà richiesta autodichiarazione di non presentare sintomi riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, COVID19/polmonite), non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o territori Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver avuti contatti con persone affette da COVID 19 (**Allegato 3**).

17. INFORMAZIONE E GESTIONE PERSONA ASINTOMATICA

Al punto 8 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 si evince

“Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.”

Inoltre, al punto 1 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si riporta

“ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio”

Nel caso in cui il personale presente in cantiere della ditta in subappalto sviluppi, nell'arco della giornata lavorativa, i sintomi da Covid-19 quali febbre e infezioni alle vie respiratorie (riscontrabili da tosse e difficoltà respiratorie), lo deve comunicare immediatamente al proprio Preposto che



segnala il caso al Preposto DEVI (Marcello Prestifilippo) che applica le istruzioni riguardanti l'allontanamento della persona sintomatica o il suo momentaneo isolamento.

Il Preposto di DEVI avviserà il Responsabile di Commessa (Moreno Plazzotta) che provvederà tempestivamente a segnalare il fatto al Datore di Lavoro dell'azienda subappaltatrice facente riferimento al lavoratore sintomatico.

Il Preposto DEVI si accerterà che il lavoratore sintomatico lasci l'area di lavoro nel più veloce tempo possibile senza ulteriori contatti con il personale presente, dando indicazioni al lavoratore di dirigersi presso il proprio domicilio, questo nel caso di personale auto-munito. Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

Il Preposto DEVI, nel caso il lavoratore non possa allontanarsi autonomamente, applicherà le istruzioni riguardo l'isolamento del lavoratore che consistono nel dotarlo e verificare l'uso di mascherina, nell'isolarlo dagli altri lavoratori presso area dedicata (attigua ma esterna alla baracca uffici) dove il lavoratore potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio, attraverso la procedura messa in atto dalla propria azienda presente in subappalto. Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

Da questo momento in poi deve essere applicato quanto prescritto al punto 8 del Protocollo condiviso, precedentemente riportato.

Come già descritto precedentemente:

- In ingresso al cantiere verranno fatte compilare:
 - o L'informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 (**Allegato 2**)
 - o Autodichiarazione di non presentare sintomi riferiti al COVID 19 (T° 37,5, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia influenzale, COVID19/polmonite), non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi ad alta endemia o territori Nazionali sottoposti a misure di quarantena e non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID 19 (**Allegato 3**).
- In caso di rilevamento anomalo della temperatura il soggetto verrà isolato, munito di DPI e, se sottoposto a secondo controllo l'anomalia fosse confermata, il medesimo verrà allontanato, avvisando il proprio datore di lavoro e gli sarà fatta compilare la dichiarazione di non accesso al cantiere (**Allegato 6**)

I dati rilevati e dichiarati verranno gestiti nel rispetto del trattamento dei dati personali al solo scopo di monitoraggio in questa fase di pandemia (**Allegato 10**). La procedura e le istruzioni e le registrazioni contenute in questa procedura dovranno essere archiviati dall'impresa con la



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

documentazione aziendale al fine di mantenere una tracciabilità delle azioni messe in atto, sempre nel rispetto del trattamento dei dati personali (**Allegato 10**).

18. CARTELLONISTICA IN CANTIERE

In cantiere verrà affissa cartellonistica nei punti strategici per richiamare le regole a tutti i lavoratori. Saranno di semplice e chiara lettura.



Saranno affissi, inoltre, cartelli informativi su utilizzo di mascherina e regole comportamentali di corretta igiene.

19. CONTROLLO IN CANTIERE

In cantiere saranno presenti due addetti di DEVI IMPIANTI a supporto del preposto di cantiere, con mansione di solo controllo dell'osservanza delle regole imposte; gli stessi avranno autorità di allontanare il personale che non le rispetti.

Allegati:

- Allegato 1: Programma giornaliero dei lavori con individuazione delle risorse
- Allegato 2: Informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
- Allegato 3: dichiarazione della non positività al Covid – 19
- Allegato 4: definizione dei percorsi di accesso al cantiere
- Allegato 5: nomina addetti al controllo della temperatura
- Allegato 6: Dichiarazione di divieto all'accesso in cantiere
- Allegato 7: Modalità di accesso al cantiere/edificio
- Allegato 8: formazione specifica addetti alla sanificazione
- Allegato 9: accesso al cantiere dei trasportatori/fornitori
- Allegato 10: Informativa sul trattamento dei dati personali_Covid-19
- Allegato 11: Vademecum aziendale per la prevenzione Coronavirus

Datore di Lavoro: Gino Pino  IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l. 9	Medico Competente: Dott. Vittorio Chiecca 
RSPP: Lorena Bellò 	RLS: Sabrina Pino 



IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.

Sede Legale: Corso Sempione 196/Bis – 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel 0331/680773 - Fax 0331/684499
P.IVA/CF 02692000124 - Capitale Sociale €. 100.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Varese n. 02692000124 - REA VA 278154
WEB www.devimpianti.it – MAIL info@devimpianti.it - PEC devimpianti@pec.it

Per presa visione e accettazione, impresa esecutrice:

Per presa visione lavoratori (firma di tutti gli addetti in cantiere):